

Отчет о проделанной работе в 2020 и начале 2021 года

За 2020 год профинансировано по закупочным статьям 66 719,64 тыс.р в том числе более 50 000,00 тыс.р рублей на строительные работы, реконструкцию и ремонт муниципальных объектов.

Так, муниципальными учреждениями было запланировано на 2020 год **35 закупок конкурентными способами** с начальной ценой контракта в сумме **66 719,64 тыс. рублей.** В итоге, по результатам торгов заключено муниципальных контрактов на сумму **62 268,14 тыс. рублей.**

Экономия составила 4 451,0 тыс. рублей.

По государственной программе Республики Дагестан **«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»** благоустроены две общественные территории.

Парк в Хрюг на сумму 2586069,93 контракт заключен 18.05.2020 года, подрядчик ООО «Точка М».

с. Калук 1477300,50. Контракт заключен 17.04.2020. Подрядчик ИП «Исмаилов Эмирбег»

Работы завершены. Объекты сданы. Оплата 100%. Оба объекта сданы в эксплуатацию согласно срокам контракта.

В Рамках реализации на территории Республики Дагестан проектов «местных инициатив».

Минифутбольное поле в с. Луткун.

Стоимость контракта 5 267 530.00.

Подрядчик ООО «Капстрой».

Работы завершены

В рамках программы Мой Дагестан Мои дороги;

Асфальтирование внутри сельских улиц с. Ахты ул. Ю.Герейханова, ул. Ленина, ул. А.Байрамова. Общая площадь 11500 кв.м. Сумма контракта 6 763 175 рублей. (с учетом дополнительного соглашения на сумму **371976.**) Подрядчик ООО «Юагропромдомстрой». Работы завершены, оплата произведена на 100 процентов.

Субсидия бюджет РД 6592000,94 рублей.

Местный бюджет 170193 рубля

По дорожному фонду

Ремонт улицы Г.Ахтынского

Протяженность 1230 м

Общая площадь 6750 м2.

Сумма контракта 5 592 127,50,

подрядчик ООО «Оборонстрой»

Работы завершены, оплата 100 процентов

В рамках программы по приведению теплового режима в соответствии были обустроены 9 школ МР «Ахтынский район» на общую сумму **ОБЩАЯ СУММА 22 млн 313 тыс. 898.**

В МБУ «УСЕЗ» работают 22 человека, сумма по штатке 5301444 рублей в месяц.

было выдано 2 разрешения на ввод в эксплуатацию и 6 разрешений на строительство, 1 разрешение на реконструкцию и 1 отказ на разрешение на строительство.

объект	Количес тво	Стоимость	По программе КГС		Дополните льно из местного бюджета
			Федеральный	Местный	
1	2	3	4	5	
Благоустройство парка в с.Калук	1,00	1477298,60	1163311,07	300000,00	13987,53
Благоустройство парка в с.Хрюг	1,00	2586044,00	2030273,93	500000,00	55770,07
За асфальтирование участка центральной дороги с Ахты	1,00	6763022,68	6592844,00	170178,68	
Благоустройство ул.Г.Ахтынского (асфальтирование дороги)	1,00	5113240,00			
За выполненные работы по кап. ремонту МКОУ "Гогазская СОШ"	1,00	2747619,00			
За выполненные работы по кап. ремонту МКОУ "Джабинская СОШ"	1,00	2645414,00			
За выполненные работы по кап. ремонту МКОУ "Хновская СОШ"	1,00	2328208,00			
За выполненные работы по кап. ремонту МКОУ "Зрыхская СОШ"	1,00	2658637,00			
а выполненные работы по кап. ремонту МКОУ "Фийская СОШ"	1,00	1228496,00			
За выполненные работы по кап. ремонту МКОУ "Гдымская СОШ"	1,00	2437106,00			
За выполненные работы по кап. ремонту МКОУ "Фийская СОШ" (Кровля)	1,00	1138515,00			
Калукская СОШ	1,00	2 685 759,80			

Ново-усурская СОШ	1,00	2 777 946,00			
Ялакская СОШ	1,00	1 666 198,60			
Строительство мини футбольного поля с Луткун.	1,00	4360138,40	3207098,4 /республика	494160,0 /местный	658880,0 / меценат
Выполнение кадастровых работ по изготовлению межевых планов	27,00	861256,00			
За разработка инженерно-геодезических изысканий (школа на 120мест)	1,00	296000,00			
За разработку проектно-сметной документации (школа на 120мест)	1,00	298000,00			
Оказание услуг СМИ	1,00	295000,00			
За проверку сметной док-ции на на выполнение работ по объекту: Благоустройство парка в с.Калук	8,00	94358,51			
За гос.экспертизу проектной документации детского сада	1,00	732636,29			
За гос.экспертизу проектной документации школы	1,00	792156,24			
За справку о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и климатические характеристики	1,00	36116,21			
За химический анализ природных вод и почв	2,00	44000,00			

За химический анализ природных вод и почв	3,00	31000,00			
Канц. и прочие товары для администрации МР «Ахтынский район»	3,00	223175,00			
Приобретение хоз.товаров для администрации МР «Ахтынский район»	3,00	176965,00			
ГСМ для нужд администрации МР «Ахтынский район»	1,00	499400,00			
		46993706,33	9786429,00	970178,68	69757,60

ПО ЭКОНОМИИ

Заказчик	Наименование объекта закупки	НМЦК(руб.)	Сумма заключенного контракта (руб)	% экономии
МБУ "УСЕЗ"	Благоустройство парка в с.Хрюг, Ахтынского района..	2 586 069,93	2586069,93	0
МБУ "УСЕЗ"	Благоустройству парка в с.Калук	1 515 180	1 477 300,50	2,50%
МБУ "УСЕЗ"	Услуги по проведению работ производственного контроля программы (плана) производственного лабораторного контроля,	485652,21	485652,21	0
МБУ "УСЕЗ"	Поставка бензина марки АИ-92.	499 400,00	499 400,00	0
МБУ "УСЕЗ"	Выполнение ПИР на Газопровод	1 007 330,00	192 691.05	81%
МБУ "УСЕЗ"	Выполнение ПИР на Водопровод	1 365 009,86	284488,15	79%

МБУ "УСЕЗ"	Асфальтирование участка центральной дороги в с.Ахты.	6763175,00	6391199,12	5,50%
МБУ "УСЕЗ"	Благоустройство дорог в с.Хрюг	4 065 192,96	4065192,96	0
МБУ "УСЕЗ"	Благоустройство ул. Г. Ахтынского в с. Ахты Ахтынского района	7 456 170,00	5 592 127,50	25%
АСОШ №1	Ремонт помещений "Точки роста"	765 580,00	608 636,10	20,50%
МБУ "УСЕЗ"	Кпитальный ремонт СОШ Фийская (кровля)	1 339 970,00	1 298 000,00	3%
МБУ "УСЕЗ"	Капитальный ремонт для соблюдения воздушно-температурного режима МКОУ "Хновская СОШ	2 474 430,00	2 460 000,00	0,50%
МБУ "УСЕЗ"	Капитальный ремонт МКОУ "Гогазская СОШ"	2 803 693,00	2 747 619,12	2%
МБУ "УСЕЗ"	Капитальный ремонт МКОУ "Фийская СОШ"	2 371 220,00	2 340 000,00	1,50%

МБУ "УСЕЗ"	Капитальный ремонт МКОУ "Зрыхская СОШ"	3 109 900,00	2 953 000,00	5%
МБУ "УСЕЗ"	Капитальный ремонт для соблюдения воздушно-температурного режима МКОУ "Джабинская СОШ"	2 805 320,00	2 804 000,00	0
МКОУ "Ново-Усурская" СОШ	Капитальный ремонт МКОУ "Ново-Усурская" СОШ	2 984 754,00	2 969 830,23	1%
МКОУ "Калукская" СОШ	Капитальный ремонт МКОУ "Калукская СОШ" в с. Калук.	3 075 170,00	3 075 170,00	0
МБУ "УСЕЗ"	Строительство мини-футбольного поля в с.Луткун МР "Ахтынский район"	5 294 000,00	5 267 530,00	0,50%
МКОУ "Ялакская" ООШ	Капитальный ремонт МКОУ "Ялакская ООШ" МР "Ахтынский район".	2 195 590,00	2 172 000,00	1%
МБУ "УСЕЗ"	Текущий ремонт МКОУ "Гдымская ООШ" МР "Ахтынский район".	2 853 378,00	2 824 844,00	1%
МКОУ АСОШ №2	Оборудование санузла в МКОУ "Ахтынская СОШ №2" им. В. Эмирова.	1 151 276,00	1 128 250,48	2%